



COMUNE DI MARCHENO

PROVINCIA DI BRESCIA (BS)

SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 260 del 08/10/2025

Oggetto :	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 RICEZIONE DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI LOTTO 1-A (CIG: B5AA64A127) E PRIMO SAL LAVORI LOTTO 1-B (CIG: B5D56156D5) CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
-----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 33 del 07/10/2024 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Richiamata la deliberazione n. 7 del 10/02/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Richiamata la deliberazione n. 8 del 10/02/2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e sue modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10/02/2025 con cui la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa e sue modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Richiamata la deliberazione n. 14 del 28/04/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024;

Visto il Decreto sindacale n. 9 del 05/07/2024 con il quale è stata individuata come Responsabile dei Servizi Tecnici l'Arch. Stefania Mattinzioli;

PREMESSO CHE:

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi", avente CUP: F27G24000220001, è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta n. 88 del 23/12/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP: F27G24000220001." Ed il relativo protocollo d'intesa;
- la Delibera di Giunta n. 5 del 03/02/2025 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";
- La Determinazione n. 36 del 28/02/2025 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - PRIMO TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - ONERI TECNICI";

VISTO l'Art. 4 del sopracitato protocollo d'intesa, il quale disciplina il cronoprogramma dei trasferimenti che il Comune di Marcheno dovrà provvedere a favore di *Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173;*

RICHIAMATA INOLTRE:

La Determinazione n. 213 del 03/09/2025, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - CUP: F27G24000220001 - DETERMINA DI IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ", che stabilisce la predisposizione dei trasferimenti a Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173, degli importi previsti

dal cronoprogramma contenuto nel protocollo d'intesa previa presentazione formale della richiesta;

RITENUTO quindi necessario trasferire a Comunità Montana di Valle Trompia la quota stabilita nel sopracitato protocollo d'intesa in base all'avanzamento dell'intervento;

RICHIAMATO l'Art. 4 comma 1 del protocollo d'intesa, che cita:

ART. 4 – CRONOPROGRAMMA DEI TRASFERIMENTI

1. Il Comune di Marcheno garantisce il trasferimento nei confronti di Comunità Montana di Valle Trompia degli importi necessari all'attuazione delle varie procedure come previsti dal QE allegato secondo la seguente progressione:

a) Con riguardo agli ONERI TECNICI:

- 25% alla consegna della revisione definitiva del Progetto a base di gara;
- 25% alla consegna dei lavori (quota DL e CSE);
- **25% al raggiungimento del 50% dei lavori (quota DL e CSE);**
- 25% al certificato di collaudo finale o CRE;

b) Con riguardo alle somme necessarie per la REALIZZAZIONE DEI LAVORI

- 20% alla consegna lavori;
- **70% alla emissione dei SAL (Sal 1, Sal 2);**
- 10% alla emissione del SAL finale.

VISTA la richiesta di trasferimento relativa agli importi sopra riportati, trasmessa al protocollo N.0007333/2025 del 12/09/2025;

VISTA la documentazione relativa al SAL FINALE dei lavori del LOTTO 1-A, avente CIG B5AA64A127, trasmessa al protocollo N.0007733/2025 del 26/09/2025 e N.0007829/2025 del 30/09/2025, e allegata alla presente come parte integrante;

VISTA la documentazione relativa al PRIMO SAL dei lavori del LOTTO 1-B, avente CIG B5D56156D5, trasmessa al protocollo N.0007733/2025 del 26/09/2025 e N.0007829/2025 del 30/09/2025, e allegata alla presente come parte integrante;

DATO ATTO CHE

- Gli importi relativi alla progressione/emissione dei SAL, come da documentazione trasmessa, ammontano a **€ 12.950,00 + IVA 10% per il Lotto 1-A** e a **€ 75.049,04 + IVA 10% per il lotto 1-B;**
- Gli importi relativi agli oneri tecnici ammontano a **€ 11.519,20**, ossia al 25% di € 46.076,80 (come disciplinato dall'art. 4 comma 1 lettera a) del protocollo d'intesa);

RITENUTO quindi necessario procedere al trasferimento a Comunità Montana di Valle Trompia della quota evidenziata nel sopracitato protocollo d'intesa, e richiesta con protocollo N.0007333/2025 del 12/09/2025, che ammonta a **€ 108.318,14;**

DATO ATTO CHE

- il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **F27G24000220001;**

- il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, è individuato nella responsabile dell'area tecnica Arch. Stefania Mattinzioli (C.F. MTTSFN72L54F471X);

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei trasferimenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse e la contabilità allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di confermare la ricezione della documentazione relativa agli Stati di avanzamento lavori del Lotto 1-A (CIG: B5AA64A127) e del Lotto 1-B (CIG: B5D56156D5), trasmessa al protocollo N.0007733/2025 del 26/09/2025 e N.0007829/2025 del 30/09/2025, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare che il trasferimento in oggetto di € **108.318,14**, è a valere all'interno di:

capitolo	missione	programma	titolo	macroaggregato	Piano dei conti finanziario (V livello)	Importo
2500.00	04	06	2	03	U.2.03.01.02.006	€ 331.337,60

4. di predisporre il trasferimento a *Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n.327, P.IVA 03476950989 e C.F. 83001710173*, degli importi previsti dal cronoprogramma contenuto nel protocollo d'intesa come sopra specificato;
5. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
6. di dare atto che la presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - verrà pubblicata nel sito web del Comune di Marcheno nella sezione: Amministrazione trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 art.23.
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Mattinzioli / Infocert S.p.a.
Firmato digitalmente

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N° 244 del 09/10/2025

Proposta N. 260 del 08/10/2025

Oggetto:	"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO" ATTUAZIONE PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 CUP: F27G24000220001 RICEZIONE DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI LOTTO 1-A (CIG: B5AA64A127) E PRIMO SAL LAVORI LOTTO 1-B (CIG: B5D56156D5) CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Tipo	Anno	Capitolo	N. Impegno	Importo

Marcheno, 09/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Quistini / Infocert S.p.a.
Firmato digitalmente

Prot. N. 11743

Gardone Val Trompia, 12/09/2025

Spett.le **Comune di Marcheno**
Via Zanardelli, 111
25060 – MARCHENO (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it
Alla c.a. Sindaco
Responsabile dell'Ufficio Tecnico

OGGETTO | **NUOVA RICHIESTA PER PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - TERZA RICHIESTA TRASFERIMENTO FONDI – CUP F27G24000220001**

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 4 comma 1 – Cronoprogramma dei trasferimenti del Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione interistituzionale per la realizzazione dell'opera denominata "Nuova mensa scolastica per la Scuola elementare Tito Spери e la Scuola media Francesco Bertussi" in comune di Marcheno - CUP F27G24000220001, si comunica che nel mese di Agosto è stato raggiunto il 50% dei lavori, il giorno 26/05/2025 è stato redatto e firmato il SAL 1 Finale per il lotto 1/A per € 14.245,00, il giorno 30/06/2025 è stato redatto e firmato il SAL 1 per il lotto 1/B per € 82.553,94, raggiungendo gli step previsti dal protocollo d'intesa (PROGETTAZIONE 25% al raggiungimento del 50% dei lavori pari a € 11.519,20 – REALIZZAZIONE alla progressione dei SAL pari a € 96.798,94), pertanto siamo a richiedere l'importo previsto pari a € 108.318,14.

Al fine di garantire adeguata copertura finanziaria al soggetto attuatore, si chiede al Comune di operare in favore di CMVT il trasferimento delle somme previste dal Protocollo di Intesa sopra richiamato e contenute nel quadro economico di riferimento, quantificate in euro 108.318,14 entro giorni dieci dal ricevimento della presente comunicazione.

- Coordinate Bancarie: Girofondi contabilità speciale presso Banca D'Italia – IBAN IT93Q0100004306TU0000006644
- Causale: Terzo trasferimento fondi - Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione interistituzionale per la realizzazione del progetto denominato "Nuova mensa scolastica per la scuola elementare Tito Spери e la scuola media Francesco Bertussi" in comune di Marcheno - CUP F27G24000220001
- Importo: € 108.318,14

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Arch. Alessandro Abeni

COMUNE DI MARCHENO Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0007333/2025 del 12/09/2025	
Class: 6.5	
Firmatario: ALESSANDRO ABENI	

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82)

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia

Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE

IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

Progettista arch. Fabrizio Veronesi

Data 30/06/2025

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente



Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
		S.A.L. n° 1				
1 27/06/2025	P001.P001	1. Opere Principali - 1.1. Opere Murarie	20,9124	7,4588	1,5598	
2 27/06/2025	P001.S002	1. Opere Principali - 1.2. Impianti Elettrici	69,8814	71,1985	49,7545	
3 27/06/2025	C002.S001	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza	1,1406	50,0000	0,5703	
Gardone Val Trompia, li 30/06/2025						
L'impresa COTTALI IMPIANTI s.r.l.						
Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente						

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da FLAVIO COTTALI Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Registro di contabilità

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/1
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE

IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 30/06/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	S.A.L. n° 1 - Lavori a corpo							
1 P001.P001 (27/06/2025)	1. Opere Principali - 1.1. Opere Murarie	1	1					
	Sommano %					31.170,00	2.324,90	
	(Aliquote %)			(7,4588 %)		(20,9124 %)	(1,5598 %)	
2 P001.S002 (27/06/2025)	1. Opere Principali - 1.2. Impianti Elettrici	1	1					
	Sommano %					104.158,19	74.159,10	
	(Aliquote %)			(71,1985 %)		(69,8814 %)	(49,7545 %)	
3 C002.S001 (27/06/2025)	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza	1	1					
	Sommano %					1.700,00	850,00	
	(Aliquote %)			(50,0000 %)		(1,1406 %)	(0,5703 %)	
	Totale a corpo						77.334,00	
	Totale a Misura con Sal precedenti						0,00	
	Totale a Corpo con Sal precedenti						77.334,00	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti						77.334,00	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						76.484,00	
	Per ribasso: 2,5000 % (76.484,00 €)						1.912,10	
	Sicurezza speciale						850,00	
	Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta						77.334,00	
	In data 30/06/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di							75.049,94
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 6053770 con decorrenza continuativa. Gardone Val Trompia, li, 30/06/2025							
	Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente							

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione n. 244 del 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da FLAVIO COTTALI Giuseppe Prudente Marcheno - 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Stato di avanzamento lavori - S.A.L. n° 1

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/1
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE

IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 30/06/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	Lavori a Corpo			
1 P001.P001	1. Opere Principali - 1.1. Opere Murarie			
	Sommano 100 kg		31.170,00	2.324,90
	(Aliquote %)	7,4588 %	(20,9124%)	(1,5598%)
2 P001.S002	1. Opere Principali - 1.2. Impianti Elettrici			
	Sommano m		104.158,19	74.159,10
	(Aliquote %)	71,1985 %	(69,8814%)	(49,7545%)
3 C002.S001	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza			
	Sommano corpo		1.700,00	850,00
	(Aliquote %)	50,0000 %	(1,1406%)	(0,5703%)
	Totale Lavori a Corpo			77.334,00
				(51,8846%)
	Totale a Corpo			77.334,00
	Totale a Misura			0,00
	di cui Sicurezza speciale			850,00
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza			76.484,00
	Per ribasso: 2,5 % (76.484,00 €)			1.912,10
	Totale SAL N° 1 al netto del ribasso e della sicurezza			74.571,90
	Totale SAL N° 1 (ribassato)			75.421,90
	Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 6053770 con decorrenza continuativa.			
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 30/06/2025			
	Gardone Val Trompia, li, 30/06/2025			
	L'impresa			
	COTTALI IMPIANTI s.r.l.			
	Il Direttore dei Lavori			
	geom. Giuseppe Prudente			

Committente:

Copia Cartacea di Originale Digitale. Determinazione N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da FIAVIO COTTALI Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025.
Il presente documento è stato creato automaticamente dal software di firma digitale FIAVIO COTTALI Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Brogliaccio misure lavori a corpo

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/1
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE

IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 30/06/2025



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
1 LOM241.OC.E EA.c01.C1206. L0000.0000.- (27/06/2025)	S.A.L. n° 1 OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. LA ... ltimento. SPECIFICHE TECNICHE: - RP2 Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.1. Opere Murarie Sommano 1 m²	55,50				55,50 55,50	10,27	569,99
2 LOM241.OC.E EA.c01.C0910. J0001.0250.- (27/06/2025)	OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: pavimentazione esterna platea; spes ... senza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.1. Opere Murarie Sommano 1 m²	55,50				55,50 55,50	10,82	600,14
3 LOM241.1C.2 7.050.0100.e (27/06/2025)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... zzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.1. Opere Murarie Sommano 100 kg	138,75				138,75 138,75	8,32	1.154,40
4 NPE.001 (27/06/2025)	Realizzazione quadro elettrico consegna energia come riportato nello schema unifilare Q1 completo di...ella dichiarazione CE di conformità e svolgimento delle prove e tutto quanto necessario per una corretta posa in opera del quadro elettrico. In opera. <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.2. Impianti Elettrici Sommano a corpo	1,00				1,00 1,00	2.523,98	2.523,98
5 NPE.002 (27/06/2025)	Realizzazione quadro elettrico generale come riportato nello schema unifilare Q2 (comprensivo di car...ella dichiarazione CE di conformità e svolgimento delle prove e tutto quanto necessario per una corretta posa in opera del quadro elettrico. In opera. <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.2. Impianti Elettrici Sommano a corpo	1,00				1,00 1,00	17.954,87	17.954,87
6 LOM241.1E.0 2.040.0025.k (27/06/2025)	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305...riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 95 mm² <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.2. Impianti Elettrici Sommano m	265,00				265,00 265,00	17,87	4.735,55
7 LOM241.1E.1 7.010.0010.b (27/06/2025)	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp <u>Categoria:</u> 1. Opere Principali <u>Sottocategoria:</u> 1.2. Impianti Elettrici Sommano kwp	15,75				15,75 15,75	3.107,60	48.944,70
8 Oneri	Oneri per la sicurezza							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
 documento firmato digitalmente da FIAVIO COTTALI Giuseppe Pendente, Marcheno, 15/10/2025.
 Riproduzione in cartacea ai sensi del D.Lgs. 460/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
sicurezza (27/06/2025)	<u>Categoria:</u> 2. Oneri per la sicurezza <u>Sottocategoria:</u> 2.1 Oneri per la sicurezza Sommano corpo Totale SAL n° 1 Totale SAL n° 1 al netto della Sicurezza	0,50				0,50	1.700,00	850,00
						0,50		
								77.334,00
								76.484,00

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione N. 244 del 09/10/2025.
Documento firmato digitalmente da Flavio Cottali Giuseppe Pendente, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Certificato di Pagamento S.A.L. n° 1

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE SEVAT
IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
al n°
Volume

del
Presso
Mod.
Foglio

Progettista Arch. VERONESI FABRIZIO

Data 30/06/2025

IL TECNICO
geom. Giuseppe Prudente

Committente:	SEVAT
Oggetto dei lavori:	Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/B Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5
Impresa:	COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 75.049,04 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1

CERTIFICATI EMESSI		
N°	DATA	IMPORTO €
Anticipazioni		0,00
Totale		0,00

Assicurazione Operai

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n° 6053770 con decorrenza continuativa

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30/06/2025 repertorio n. registrato a in data 30/06/2025 con il n. vol. n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 143.666,25 € al netto
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 75.049.04 € e cioè

AMMONTARE DEI LAVORI	
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 2,500%	74.571,90 €
Importo della sicurezza speciale	850,00 €
SOMMANO	75.421,90 €
DA CUI DETRAENDO	
Recupero anticipazione	0,00 €
Per infortuni	372,86 €
Totale deduzioni	372,86 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	75.049,04 €

Che a termine dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la
rata di 75.049,04 € (diconsi euro settantacinquemilaquarantanove,04)

Sede dell'ufficio Gardone Val Trompia. Data 30/06/2025

Il Direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

II RUP
geom. Giuseppe Prudente

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione n. 244 del 09/10/2025
documento firmato digitalmente da Flavio Cottali, Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025
Ritiro di 100 cartacce a sei mesi di D.Lgs. 2/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Servizi Valle Trompia

Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)

Sommario registro di contabilità

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/1
Impianti e opere murarie CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

COMMITTENTE

IMPRESA COTTALI IMPIANTI s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Progettista arch. Fabrizio Veronesi

IL TECNICO

geom. Giuseppe Prudente

Data 30/06/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
1 P001.P001	Lavori a Corpo 1. Opere Principali - 1.1. Opere Murarie	1	1			
				(Aliquote %)	(7,4588 %)	2.324,90 (1,5598 %)
				Sommano % al SAL N° 1	7,4588 %	31.170,00 (20,9124 %)
2 P001.S002	1. Opere Principali - 1.2. Impianti Elettrici	1	1			
				(Aliquote %)	(71,1985 %)	74.159,10 (49,7545 %)
				Sommano % al SAL N° 1	71,1985 %	104.158,19 (69,8814 %)
3 C002.S001	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza	1	1			
				(Aliquote %)	(50,0000 %)	850,00 (0,5703 %)
				Sommano % al SAL N° 1	50,0000 %	1.700,00 (1,1406 %)
	Parziale Lavori a Corpo					77.334,00

Riproduzione non consentita ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Copia Cartacea di Originale Digitale. Determinazione N. 244 del 09/10/2025.
Documento firmato digitalmente da FLAVIO COTTALI Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Totale Lavori SAL N° 1					77.334,00
	Sicurezza speciale					850,00
	Importo della manodopera					5.176,06
	Totale Lavori SAL N° 1 al netto della sicurezza					76.484,00
	Per ribasso: 2,5000 % (76.484,00 €)					1.912,10
	Totale Lavori SAL N° 1 compresi gli oneri della sicurezza					75.421,90
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 30/06/2025					
	Gardone Val Trompia, li, 30/06/2025					
	Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente					

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione N. 244 del 09/10/2025.
Documento firmato digitalmente da Flavio Cottali Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
L'iproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale,
documento firmato digitalmente da EL AVIO COTTALI, Giuseppe Prudente, Marcheno, 15/10/2025

Gardone Val Trompia, 26/09/2025

Spett.le	Comune di Marcheno Via Zanardelli 111 25060 Marcheno - BS
PEC:	protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it
Alla c.a.	Ufficio Tecnico Ing. Andrea Crescini a.crescini@comune.marcheno.bs.it
E p.c.	Ufficio Ragioneria Dott. Gabriella Quistini g.quistini@comune.marcheno.bs.it ragioneria@comune.marcheno.bs.it

OGGETTO | TRASMISSIONE SAL e PAGAMENTI RELATIVI ALL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP F27G24000220001

Con la presente, come da accordi, si trasmette in allegato la documentazione relativa ai primi SAL, relativi pagamenti e check list riferiti all'opera "Nuova Mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la Scuola Media Francesco Bertussi" in Comune di Marcheno – CUP F27G24000220001 per l'alimentazione del portale PNRR Regis:

- Lotto 1 A: SAL FINALE
- Lotto 1 B: SAL 1

Cordialmente

Project Manager

Dott.ssa Paola Antonelli

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato
in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82)

Allegati:

- Lotto 1 A: SAL FINALE + fattura +quietanza + check list
- Lotto 1 B: SAL 1+ fattura +quietanza + check list



FUTURA

Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

PNRR ISTRUZIONE

Brogliaccio misure lavori a corpo

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE

IMPRESA MMT s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 26/05/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
1 LOM241.OC.E EA.c09.A6401. Na000.0050.a (14/03/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. I ... esenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Cavidotto Sommano 1 m³		130,000	0,500	0,700	45,50	12,54	570,57
						45,50		
2 LOM241.OC.E EA.c01.E0000. J0001.0025.b (14/03/2025)	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/aspetto: entroterra fuori terra; volume ... one: ore di presenza in cantiere RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Per ingresso cucina Sommano 1 m³		4,000	0,500	1,500	3,00	578,75	1.736,5
						3,00		
3 1C.27.050.010 0.a (14/03/2025)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano 100 kg	45,500		0,500	18,000	409,50	3,89	1.592,96
						409,50		
4 1C.27.050.010 0.e (14/03/2025)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... zato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano 100 kg	3,000			25,000	75,00	8,32	624,88
						75,00		
5 1C.01.040.020 0.d (14/03/2025)	Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tub ... uperficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica (interno ed esterno) complete di rete antisetti: - con piattaforma aerea foro Ø 160 <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano cad	3,000				3,00	178,30	534,90
						3,00		
6 LOM241.OC.E EA.a02.G7400 .D0006.0045.- (14/03/2025)	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro estern ... CIFICHE TECNICHE: - RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Cavidotto Sommano 1 m		140,000			140,00	19,71	2.759,40
						140,00		
7 LOM241.OC.E EA.a02.I9735.J 0001.0020.- (14/03/2025)	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. ... Autocarro con gru; portata [t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano 1 cad	5,000				5,00	138,66	693,30
						5,00		
8 LOM241.OC.E	OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 80 luce inter ... Autocarro con							

Committente:

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
 documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente MANUEL MENSI Marcheno 15/10/2025.
 Riproduzione e cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
EA.a02.I9740.J 0001.0000.e (14/03/2025)	gru; portata [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	5,000				5,00	68,39	341,95
9 LOM241.OC.E EA.a10.A6415. J0001.0010.- (14/03/2025)	Sommano 1 cad OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 espos ... ,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>					5,00		
10 LOM241.OC.E EA.a04.A6600. Na000.0000.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ³ OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposti ... za in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	4,000	0,600	0,300		0,72	268,44	193,78
11 LOM241.OC.E EA.a10.C1206. J0001.2750.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ³ OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata decorata. ... - RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [m ³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>					0,72		
12 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ² OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata decorata. ... - RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [m ³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	144,000	0,500	0,500		36,00	2,87	103,81
13 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ² OPERA: Strato di pavimentazione, monolitica di conglomerato cementizio; finitura: trattata decorata. ... - RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [m ³] ≤ 0,50 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>					36,00		
14 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ² OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazion ... ramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	5,000	0,600			3,00	65,69	197,07
15 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Sommano 1 m ² OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazion ... ramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto LV1 LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: - <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>					3,00		
16 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Fondazione Armadio contatori Sommano 1 m ²	2,000	2,500	1,000	0,300	1,50	22,03	46,26
17 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Fondazione Armadio contatori Sommano 1 m ²	2,000	1,000		0,300	0,60		
18 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a com ... ,0; portata [t] ≤ 0,8; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	2,500	1,000	0,300		0,75	299,81	224,86
19 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Vano contatori Sommano 1 m ³					0,75		
20 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento armato. ... duzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u>	0,750			60,000	45,00	1,71	76,95
21 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	Vano contatori Sommano 1 kg					45,00		
22 LOM241.LP.EE A.a04.A1020. Qa000.0015.- (14/03/2025)	OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore ... SPECIFICHE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo €	Totale €
		N. parti	Lungh.	Largh.	H/Peso			
EA.a02.C0102. J0005.0575.- (14/03/2025)	TECNICHE: confezionata in betoniera; dosaggio per m³: cemento [kg] = 400. LV1 LAVORO: Posa. Escluso: irrigidimenti. SPECIFICHE TECNICHE: - <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Vano contatori Sommano 1 m²		2,500		2,200	5,50 5,50	44,11	242,61
16 1C.07.300.001 0.a (14/03/2025)	Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti idraulici, iner ... ue mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato: - su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione manuale <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Vano contatori Sommano m²	2,000 5,000	2,500		2,100 2,100	10,50 8,40 18,90	31,96	604,64
17 LOM241.OC.E EA.a02.C3305. R0001.0010.- (14/03/2025)	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: porte interne/est ... : carpenteria SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: montaggio. Escluso: vetri; assistenze murarie; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: - <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Vano contatori Sommano 1 kg		1,600	1,200	60,000	115,20 115,20	11,37	1.309,82
18 LOM241.OC.E EA.a02.I7817. Sb003.0000.- (14/03/2025)	OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso ... onverse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Copertura vano contatori Sommano 1 kg		2,500	1,000	15,000	37,50 37,50	12,85	481,88
19 LOM241.RU.0 0.00.00.0005.- (14/03/2025)	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano 1 h	1,000	8,000			8,00 8,00	39,50	316,00
20 arr (14/03/2025)	Arrotondamento <u>Categoria: 1. Opere Principali</u> <u>Sottocategoria: 1.1. Opere principali</u> Sommano corpo	0,580				0,58 0,58	1,00	0,58
21 Oneri sicurezza (14/03/2025)	Oneri per la sicurezza <u>Categoria: 2. Oneri per la sicurezza</u> <u>Sottocategoria: 2.1 Oneri per la sicurezza</u> Sommano corpo Totale SAL n° 1 Totale SAL n° 1 al netto della Sicurezza	1,000				1,00 1,00	300,00	300,00
								12.950,00
								12.650,00

**FUTURA**Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE**

Certificato di Pagamento S.A.L. n° 1 - Finale

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE SEVAT**IMPRESA** MMT s.r.l.**CONTRATTO****N° Repertorio****Registrato il****al n°****Volume****del****Presso****Mod.****Foglio****Progettista** Arch. VERONESI FABRIZIO**IL TECNICO****Data** 26/05/2025

Committente:	SEVAT
Oggetto dei lavori:	Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127
Impresa:	MMT s.r.l.

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 12.950,00 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1 - Finale

CERTIFICATI EMESSI		
N°	DATA	IMPORTO €
Anticipazioni		0,00
Totale		0,00
Assicurazione Operai Gli operai dell'impresa sono assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n° 20257111/79 con decorrenza continuativa		

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 26/05/2025 repertorio n. registrato a in data 26/05/2025 con il n. vol. n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 12.650,00 € al netto
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 12.950,00 € e cioè

AMMONTARE DEI LAVORI	
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 0,000%	12.650,00 €
Importo della sicurezza speciale	300,00 €
SOMMANO	12.950,00 €
DA CUI DETRAENDO	
Recupero anticipazione	0,00 €
Totale deduzioni	0,00 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN	12.950,00 €

Che a termine dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la
rata di 12.950,00 € (diconsi euro dodicimilanovecentocinquanta,00)

Sede dell'ufficio Gardone Val Trompia, Data 26/05/2025

Il Direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

II RUP
geom. Giuseppe Prudente

Copia cartacea di originale digitale. Determinazione n. 244 del 09/10/2025 documento, firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI Marcheno. 15/10/2025. Riproduzione cartacea a seps del Dn.gs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



FUTURA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

PNRR ISTRUZIONE

Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE

IMPRESA MMT s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Progettista

IL TECNICO

Data 26/05/2025

Num. ORD TARIFFA	Codice Cat. / Sottocat.	Categoria / Sottocategoria	% Contratto	% Eseguito	% SAL	Immagini
1 14/03/2025	P001.P001	S.A.L. n° 1 - Finale 1. Opere Principali - 1.1. Opere principali	97,6834	100,0000	97,6834	
2 14/03/2025	C002.S001	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza	2,3166	100,0000	2,3166	
 Gardone Val Trompia, li 26/05/2025 L'impresa MMT s.r.l. Il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente						

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente. MANUEL MENSIL Marcheno 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

PNRR ISTRUZIONE

Registro di contabilità

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE

IMPRESA MMT s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

IL TECNICO

Data 26/05/2025

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
1 P001.P001 (14/03/2025)	S.A.L. n° 1 - Finale - Lavori a corpo							
	1. Opere Principali - 1.1. Opere principali							
	Sommano %	1	1			12.650,00	12.650,00	
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(97,6834 %)	(97,6834 %)	
2 C002.S001 (14/03/2025)	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza							
	Sommano %	1	1			300,00	300,00	
	(Aliquote %)			(100,0000 %)		(2,3166 %)	(2,3166 %)	
	Totale a corpo						12.950,00	
	Totale a Misura con Sal precedenti						0,00	
	Totale a Corpo con Sal precedenti						12.950,00	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti						12.950,00	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						12.650,00	
	Per ribasso: 0,0000 % (12.650,00 €)						0,00	
	Sicurezza speciale						300,00	
	Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta						12.950,00	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza						12.650,00	
	Per ribasso: 0,0000 % (12.650,00 €)						0,00	
	Sommano lavori ribassati						12.650,00	
	Residuo credito dell'Impresa per un importo di						12.950,00	
	In data 26/05/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di							12.950,00
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 20257111/79							
	Gardone Val Trompia, li, 26/05/2025							
	Il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente							

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente MANUEL MENSI Marcheno 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, originale digitale.



Sommario registro di contabilità

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE

IMPRESA MMT s.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Progettista

IL TECNICO

Data 26/05/2025

Committente:
Impresa: MMT s.r.l. DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. GIUSEPPE PRUDENTE

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Riferimenti		Quantità	Importi €	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale					12.950,00
	Sicurezza speciale					300,00
	Importo della manodopera					500,99
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale al netto della sicurezza					12.650,00
	Per ribasso: 0,0000 % (12.650,00 €)					0,00
	Totale Lavori SAL N° 1 - Finale compresi gli oneri della sicurezza					12.950,00
	Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 26/05/2025 Gardone Val Trompia, li, 26/05/2025					
	Il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente					

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente. MANUEL MENSIL Marcheno 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Pudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
tipoduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni; di originale digitale.

**FUTURA**Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE**

CONTO FINALE DEI LAVORI

LAVORI

Realizzazione opere edili per la mensa della scuola primaria del comune di Marcheno LOTTO 1/A
opere esterne CUP: F27G24000220001 - CIG B5AA64A127

COMMITTENTE**IMPRESA** MMT s.r.l.**CONTRATTO**

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

IMPORTO DI CONTRATTO 12.950,00 €

del

Presso

Mod.

Foglio

Data Offerta

Data Consegna

Data Inizio Lavori

Giorni per ultimazione

Data utile per ultimazione

Giorni di sospensione

IMPORTO DEL PROGETTO 12.950,00 €

Somme a disposizione

Importo della Sicurezza 300,00 €

Importo della Manodopera 500,99 €

Numero sospensioni

Nuova data per ultimazione

Data FINE LAVORI

Anticipazione

Giorni in Più o in Meno

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a disposizione (variante)

Importo della Sicurezza (variante)

Importo della Manodopera (variante)

IL TECNICO**Data** 26/05/2025

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	Lavori a Corpo			
1 P001.P001	1. Opere Principali - 1.1. Opere principali			
	Sommano cad		12.650,00	12.650,00
	(Aliquote %)	100,0000 %	(97,6834%)	(97,6834%)
2 C002.S001	2. Oneri per la sicurezza - 2.1 Oneri per la sicurezza			
	Sommano corpo		300,00	300,00
	(Aliquote %)	100,0000 %	(2,3166%)	(2,3166%)
	Totale Lavori a Corpo			12.950,00 (100,0000 %)
	Totale a Corpo			12.950,00
	Totale a Misura			0,00
	Totale lavori a Corpo + lavori a Misura			12.950,00
	di cui Sicurezza speciale			300,00
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza			12.650,00
	Per ribasso: 0 % (12.650,00 €)			0,00
	Sommano lavori ribassati			12.650,00
	Totale SAL N° 1 (ribassato)			12.950,00
	Gli operai dell’Impresa sono stati assicurati presso INAIL di Brescia con posizione assicurativa n. 20257111/79			
	Chiuso il SAL numero 1 Chiuso il SAL numero 1 finale a tutto il 26/05/2025			
	Gardone Val Trompia, li, 26/05/2025			
	L'impresa MMT s.r.l.			
	Il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente			

Committente:

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente. MANUEL MENSI. Marcheno, 15/10/2025.
In presenza del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	RIEPILOGO CONTO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE DEI LAVORI			12.950,00
	A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI			
	Recupero anticipazione			0,00
	Garanzia sui lavori			0,00
	Per infortuni			0,00
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO			
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO			0,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI			0,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA			12.950,00

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente. MANUEL MENSIL Marcheno 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 148 DG del 30/06/2025**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SAL N. 1 AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 1/B OPERE INTERNE - CIG: B5D56156D5 CUP: F27G24000220001

Il giorno 30 del mese di giugno 2025, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 327,

il Direttore Generale

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 55 del 09/12/2024 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 27/02/2025 per l'Approvazione del Budget 2025;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogico del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione

europea – Next Generation EU;

- Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la "Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;
- Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 199 del 24/12/2024 e il comune di Marcheno con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23/12/2024 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera "Nuova mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la scuola media Francesco Bertussi" per un importo pari ad € 350.000,00;
- Nel sopracitato protocollo di intesa all'art. 3 comma 3 era previsto che Comunità Montana di Valle Trompia si impegnasse direttamente ovvero operando secondo il principio di autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art. 7 del Codice, a curare l'intera gestione tecnica, amministrativa ed economica della commessa;
- Con nota prot. n. 61 del 21/01/2025, Comunità Montana di Valle Trompia ha richiesto alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. di occuparsi della progettazione e realizzazione dell'intervento Realizzazione nuova mensa scolastica ";
- La Comunità Montana di Valle Trompia è socio della società in house Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., giusta deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05/10/2018;

PRESO ATTO

- della determina n. 55 del 06/03/2025 della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.a.r.l. di aggiudicazione dei lavori di Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" Lotto 1/B – Opere interne CIG: B5D56156D5 CUP: F27G24000220001 all'impresa COTTALI IMPIANTI s.r.l., con sede a Gardone Val Trompia (BS) in via Madonnina n. 43, P.IVA e C.F. n. 02153830985
- del contratto del 7 aprile 2025 tra la stazione appaltante, la società Se.Va.T. servizi Valle Trompia scarl, e l'impresa aggiudicataria per un importo complessivo di € 145.366,698 sottoscritto in data 07/04/2025;

VISTA la piena attinenza di tali interventi alle finalità statutarie (art. 3) ed alla "mission" operativa della Società, con nota protocollo n. 63 del 21/01/2025 si è confermata la disponibilità a svolgere le sopracitate prestazioni;

VISTA la documentazione di contabilità redatta in data 30/06/2025 dal geom. Giuseppe Prudente in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e di seguito enunciata e disponibile agli atti:

- Brogliaccio delle misure n. 1;

- Brogliaccio delle misure n. 1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Certificato di pagamento n. 1;

PRESO ATTO dell'avvenuta esecuzione dei lavori come da SAL 1 pari a € 75.049,04 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 75.049,04;

RITENUTO di approvare le risultanze dello Stato di Avanzamento Lavori e del relativo Certificato di Pagamento come sopra menzionato da cui risulta un credito all'impresa di € 75.049,04;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento che sono: CIG B5D56156D5.
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione del SAL FINALE da parte della stazione appaltante;
- di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese esecutrici attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_49210739 scadenza 20/09/2025;

Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la documentazione di contabilità redatta in data 30/06/2025 dal geom. Giuseppe Prudente in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e di seguito enunciata e disponibile agli atti:
 - Brogliaccio delle misure n. 1;
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario del Registro di Contabilità n. 1;

- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
 - Certificato di pagamento n. 1;
3. DI APPROVARE il SAL 1 pari a € 75.049,04 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 75.049,04;
4. DI INCARICARE il RUP a dare istruzioni al creditore per l'emissione delle relative fatture;

DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.


Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenzi;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.


Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.


Geom. Giuseppe Prudente


Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.



Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.


Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 120 DG del 27/05/2025**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO LOTTO 1/A OPERE ESTERNE - CIG: B5AA64A127 CUP: F27G24000220001**

Il giorno 27 del mese di maggio 2025, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 327,

il Direttore Generale**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 55 del 09/12/2024 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 27/02/2025 per l'Approvazione del Budget 2025;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogico del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione

- europea – Next Generation EU;
- Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la "Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;
 - Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 199 del 24/12/2024 e il comune di Marcheno con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 88 del 23/12/2024 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera "Nuova mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la scuola media Francesco Bertussi" per un importo pari ad € 350.000,00;
 - Nel sopracitato protocollo di intesa all'art. 3 comma 3 era previsto che Comunità Montana di Valle Trompia si impegnasse direttamente ovvero operando secondo il principio di autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art. 7 del Codice, a curare l'intera gestione tecnica, amministrativa ed economica della commessa;
 - Con nota prot. n. 61 del 21/01/2025, Comunità Montana di Valle Trompia ha richiesto alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. di occuparsi della progettazione e realizzazione dell'intervento Realizzazione nuova mensa scolastica ";
 - La Comunità Montana di Valle Trompia è socio della società in house Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., giusta deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05/10/2018;

PRESO ATTO

- della determina n. 55 del 06/03/2025 della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.a.r.l. di aggiudicazione dei lavori di Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" CIG: B5AA64A127 CUP: F27G24000220001 all'impresa MMT srl, codice fiscale e partita I.V.A. 03904850983, con sede legale in Località Aiale n. 53, Pezzaze (BS), cap 25062;
- del contratto del 24 marzo 2025 tra la stazione appaltante, la società Se.Va.T. servizi Valle Trompia scarl, e l'impresa aggiudicataria per un importo complessivo di € 12.950,00 sottoscritto in data 24/03/2025;

VISTA la piena attinenza di tali interventi alle finalità statutarie (art. 3) ed alla "mission" operativa della Società, con nota protocollo n. 63 del 21/01/2025 si è confermata la disponibilità a svolgere le sopracitate prestazioni;

VISTA la documentazione di contabilità redatta in data 26/05/2025 dal geom. Giuseppe Prudente in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale dei Lavori e di seguito enunciata e disponibile agli atti:

- Verbale di consegna e inizio lavori;
- Verbali di sospensione lavori e ripresa dei lavori;
- Brogliaccio delle misure - FINALE;

- Libretto delle misure - FINALE;
- Registro di contabilità - FINALE;
- Sommario del Registro di Contabilità - FINALE;
- Stato Avanzamento Lavori - FINALE;
- Certificato di pagamento - FINALE;
- Verbale ultimazione lavori;
- Certificato di Regolare esecuzione.

PRESO ATTO dell'avvenuta esecuzione dei lavori come da Stato Finale dei Lavori pari a € 12.950,00 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 12.950,00;

RITENUTO di approvare le risultanze dello Stato di Avanzamento Lavori e del relativo Certificato di Pagamento come sopra menzionato da cui risulta un credito all'impresa di € 12.950,00;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento che sono: CIG B5AA64A127.
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL FINALE da parte della stazione appaltante;
- di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese esecutrici attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la documentazione di contabilità redatta in data 26/05/2025 dal geom. Giuseppe Prudente in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale dei Lavori e di seguito enunciata e disponibile agli atti:
 - Verbale di consegna e inizio lavori;
 - Verbali di sospensione lavori e ripresa dei lavori;

- Brogliaccio delle misure - FINALE;
- Libretto delle misure - FINALE;
- Registro di contabilità - FINALE;
- Sommario del Registro di Contabilità - FINALE;
- Stato Avanzamento Lavori - FINALE;
- Certificato di pagamento - FINALE;
- Verbale ultimazione lavori;
- Certificato di Regolare esecuzione.

3. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori pari a € 12.950,00 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 12.950,00;
4. DI INCARICARE il RUP a dare istruzioni al creditore per l'emissione delle relative fatture;

DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.


Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombeni;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.


Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.


Geom. Giuseppe Prudente


Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.


Dott.ssa Denise Gerardini

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.


Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi



Copia cartacea di originale digitale. Determinazione N. 244 del 09/10/2025.
Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Gardone Val Trompia, 30/09/2025

Spett.le **Comune di Marcheno**
Via Zanardelli 111
25060 Marcheno - BS
PEC: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

Alla c.a. Ufficio Tecnico
Ing. Andrea Crescini
a.crescini@comune.marcheno.bs.it

OGGETTO | **TRASMISSIONE FINE LAVORI RELATIVI ALL'OPERA "NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE TITO SPERI E LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO BERTUSSI" IN COMUNE DI MARCHENO - CUP F27G24000220001 – LOTTO 1 A**

Con la presente, come da accordi, si trasmette in allegato la documentazione relativa alla fine lavori del Lotto 1 A inerente l'opera "Nuova Mensa scolastica per la scuola elementare Tito Spери e la Scuola Media Francesco Bertussi" in Comune di Marcheno – CUP F27G24000220001 per l'alimentazione dei portali PNRR Regis e Futura:

Si allegano inoltre, a completamento della documentazione inviata il 26/09/2025, le determine di approvazione del SAL FINALE Lotto 1 A e del SAL 1 del Lotto 1 B

Cordialmente

Project Manager

Dott.ssa Paola Antonelli

*(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato
in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82)*

Allegati:

- Lotto 1 A: Determina approvazione SAL FINALE, Verbale Fine Lavori, CRE, Relazione Conto Finale, Verbale Sospensione Lavori, Verbale Ripresa Lavori.
- Lotto 1 B: Determina approvazione SAL 1

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE****VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1**

(art. 121 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l. , con sede in Pezzaze (BS) in Località Aiale n. 53, P.IVA e C.F. n. 03995360983;
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

L'anno 2025 il mese di maggio il giorno 13 in Gardone Val Trompia, il sottoscritto geom. Giuseppe Prudente Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore,

- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 11 aprile 2025;
- considerato che sono cessate le ragioni per le quali venne ordinata la sospensione e che la circostanza è stata comunicata dal sottoscritto Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto;

DISPONE

all'impresa appaltatrice MMT s.r.l., con sede in Pezzaze (BS) in Località Aiale n. 53 di riprendere i lavori a decorrere da oggi.

Tenuto conto che i lavori sono stati sospesi per 32 giorni, il nuovo termine contrattuale per completare le opere è fissato per il giorno 25 maggio 2025.


Il direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l.
Sede legale:	Località Aiale, n. 53 Pezzaze (BS)
P.IVA/Codice fiscale:	03995360983
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

L'anno **2025** il giorno **23** del mese di **maggio** in Gardone Val Trompia, il sottoscritto geom. Giuseppe Prudente direttore dei lavori, alla presenza del sig. Manuel Mensi, legale rappresentante

- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2025 e i lavori dovevano essere ultimati il giorno 20 aprile 2025;

CERTIFICA

che i lavori citati sopra sono stati completamente ultimati il giorno **23** del mese di **maggio** dell'anno **2025** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Il presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Progetto che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente certificato, in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il direttore dei lavori
Geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
Geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025. documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE****RELAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI SUL CONTO FINALE**

(art. 14, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l.
Sede legale:	Località Aiale, n. 53 Pezzaze (BS)
P.IVA/Codice fiscale:	03995360983
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

PROGETTO

Il progetto è stato redatto dalla società SEVAT Srl con sede a Gardone Val Trompia in via G. Matteotti n. 327 a firma dell'arch. Fabrizio Veronesi ed è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del comune Marcheno (BS) n. 5 del 3 febbraio 2025.

L'importo del progetto ammontava complessivamente a € 350.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€ 12.650,00	
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	
	Sommano lavori Lotto 1/A	€ 12.950,00
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€ 147.350,00	
Oneri per la sicurezza	€ 1.700,00	
	Sommano lavori Lotto 1/B	€ 149.050,00
	Totale lavori Lotti	€ 162.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:		
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€ 1.295,00	
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€ 14.905,00	
Spese tecniche Lotto 3A	€ 23.306,90	
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€ 932,28	

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€	5.332,62
Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023	€	800,00
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€	44.000,00
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€	9.680,00
Pubblicità	€	50,00
Oneri gara	€	70,00
Imprevisti, allacci ecc.	€	6.743,20
Sommano somme a disposizione DA MINISTERO		€ 107.115,00
TOTALE PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO		€ 269.115,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA COFINANZIAMENTO:		
Spese tecniche Lotto 3B	€	12.693,10
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€	507,72
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€	2.904,18
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€	46.000,00
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€	10.120,00
Oneri gara	€	8.660,00
Sommano somme a disposizione DA COFINANZIAMENTO		€ 80.885,00
TOTALE PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE		€ 80.885,00
TOTALE GENERALE		€ 350.000,00

DESCRIZIONE LAVORI

L'intervento in oggetto, previsto dal Comune di Marcheno, consiste nei lavori e nell'acquisto di forniture necessarie per la riconversione di spazi esistenti in locali mensa a servizio della scuola elementare "Tito Speri" e della scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno (BS), localizzate nell'immobile sito in via Madonnina 24/26;

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

I lavori sono stati finanziati con contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; per € 269.115,00, dal comune di Marcheno per € 80.855,00;

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione Area Tecnica n. 55 del 6 marzo 2025 venivano affidati i lavori all'impresa **MMT s.r.l.**, con sede in Pezzaze (BS) in località Aiale n. 53, P.IVA e C.F. n. 03995360983;

DIRETTORE DI CANTIERE

Direttore di Cantiere è sig. Manuel Mensi;

CONTRATTO

Redatto in data 24 marzo 2025.

L'importo netto contrattuale è risulta pari a € 12.950,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

PERIZIE DI VARIANTE

Non sono state necessarie perizie di variante durante il corso dei lavori;

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Non sono stati necessari nuovi prezzi;

ATTI DI SOTTOMISSIONE

Non sono state necessari atti di sottomissione;

GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha costituito la garanzia definitiva, pari a € 648,00 mediante polizza fideiussoria n. 1722.00.27.2799903601 emessa il 17 marzo 2025 da Sace BT S.p.A;

SOMMA AUTORIZZATA PER I LAVORI

Non sono state redatte varianti quindi la spesa complessiva autorizzata non è variata.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato le seguenti polizza assicurativa n. 1722.00.33.33047597 emessa da Sace BT S.p.A.;

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, in data 21 marzo 2025 senza riserve da parte dell'impresa;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 20 aprile 2025 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 20 aprile 2025;

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi con relativo verbale in data 11 aprile 2025 e ripresi in data 13 maggio 2025;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

La nuova scadenza è stata fissata al 25 maggio 2025;

ULTIMAZIONE LAVORI

Alla data di scadenza contrattuale è stato redatto il Verbale di Constatazione sullo stato dei lavori.

L'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23 maggio 2025 come è stato accertato con certificato redatto in data 23 maggio 2025, e quindi in tempo utile;

PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la penale di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto;

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore;

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio all'appaltatore che risultano allegati agli atti;

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia;

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice;

SUBAPPALTI

Non sono stati richiesti dall'impresa appaltatrice subappalti;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori), in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori;

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data **26 maggio** 2025 ed ammonta complessivamente a netti € 12.950,00;

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di € 12.950,00

Sono stati dedotti l'acconto corrisposto con:

Certificato di pagamento n. 1 in data 26 maggio 2025	€ 12.950,00
Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa	€ 0,00

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€ 12.950,00
Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti	€ 12.950,00
Spesa	€ -----

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l'ing. Matteo Manenti e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori sono stati diretti dall'ing. Matteo Manenti dipendente della società SEVAT Scarl;

INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia mediante polizza assicurativa n. 20257111/79 con decorrenza a carattere continuativo;

ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alla richiesta dei DURC (relativi all'appaltatore e ai subappaltatori), alle scadenze previste dalla normativa.

Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti;

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori

AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti dall'allegato II.14 art. 16 del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Prudente dipendente della società SEVAT Scarl;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI

Il piano di manutenzione dell'opera, redatto dal progettista arch. Fabrizio Veronesi sopra richiamato, è allegato agli atti.

Il fascicolo informazioni è stato adeguato a fine lavori dal coordinatore per l'esecuzione, sulla base degli elaborati forniti dall'appaltatore ed è conservato presso l'ufficio Lavori Pubblici.

Gardone Val Trompia, lì 26 maggio 2025

Il direttore dei lavori
Geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
Geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE****CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 28 Allegato II.14 del Decreto legislativo 36/2023 - art. 237 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l.
Sede legale:	Località Aiale, n. 53 Pezzaze (BS)
P.IVA/Codice fiscale:	03995360983
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

PROGETTO

Il progetto è stato redatto dalla società SEVAT Srl con sede a Gardone Val Trompia in via G. Matteotti n. 327 a firma dell'arch. Fabrizio Veronesi ed è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del comune Marcheno (BS) n. 5 del 3 febbraio 2025.

L'importo del progetto ammontava complessivamente a € 350.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d'asta Lotto 1A Opere esterne	€	12.650,00
Oneri per la sicurezza	€	300,00
Sommano lavori Lotto 1/A	€	12.950,00
Lavori a base d'asta Lotto 1B Impianti e opere interne	€	147.350,00
Oneri per la sicurezza	€	1.700,00
Sommano lavori Lotto 1/B	€	149.050,00
Totale lavori Lotti	€	162.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA MINISTERO:		
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1A	€	1.295,00
I.V.A. 10% su lavori Lotto 1B	€	14.905,00
Spese tecniche Lotto 3A	€	23.306,90
Oneri Cassa su spese tecniche Lotto 3A	€	932,28
I.V.A. 22% su spese tecniche Lotto 3A	€	5.332,62

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023	€	800,00
Forniture arredi cucina Lotto 2A	€	44.000,00
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2A	€	9.680,00
Pubblicità	€	50,00
Oneri gara	€	70,00
Imprevisti, allacci ecc.	€	6.743,20
Sommano somme a disposizione DA MINISTERO		€ 107.115,00
TOTALE PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO		€ 269.115,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione DA COFINANZIAMENTO:		
Spese tecniche Lotto 3B	€	12.693,10
Oneri Cassa su Spese tecniche Lotto 3B	€	507,72
I.V.A. 22% su Spese tecniche Lotto 3B	€	2.904,18
Forniture arredi cucina Lotto 2B	€	46.000,00
I.V.A. 22% sulle forniture Lotto 2B	€	10.120,00
Oneri gara	€	8.660,00
Sommano somme a disposizione DA COFINANZIAMENTO		€ 80.885,00
TOTALE PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE		€ 80.885,00
TOTALE GENERALE		€ 350.000,00

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

I lavori sono stati finanziati con contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; per € 269.115,00, dal comune di Marcheno per € 80.855,00;

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione Area Tecnica n. 55 del 6 marzo 2025 venivano affidati i lavori all'impresa **MMT s.r.l.**, con sede in Pezzaze (BS) in località Aiale n. 53, P.IVA e C.F. n. 03995360983;

DIRETTORE DI CANTIERE

Direttore di Cantiere è sig. Manuel Mensi;

CONTRATTO

Redatto in data 24 marzo 2025.

L'importo netto contrattuale è risulta pari a € 12.950,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

PERIZIE DI VARIANTE

Non sono state necessarie perizie di variante durante il corso dei lavori;

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Non sono stati necessari nuovi prezzi;

ATTI DI SOTTOMISSIONE

Non sono state necessari atti di sottomissione;

GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha costituito la garanzia definitiva, pari a € 648,00 mediante polizza fideiussoria n. 1722.00.27.2799903601 emessa il 17 marzo 2025 da Sace BT S.p.A;

SOMMA AUTORIZZATA PER I LAVORI

Non sono state redatte varianti quindi la spesa complessiva autorizzata non è variata.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato le seguenti polizza assicurativa n. 1722.00.33.33047597 emessa da Sace BT S.p.A.;

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, in data 21 marzo 2025 senza riserve da parte dell'impresa;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 20 aprile 2025 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 20 aprile 2025;

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi con relativo verbale in data 11 aprile 2025 e ripresi in data 13 maggio 2025;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

La nuova scadenza è stata fissata al 25 maggio 2025;

ULTIMAZIONE LAVORI

Alla data di scadenza contrattuale è stato redatto il Verbale di Constatazione sullo stato dei lavori.

L'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23 maggio 2025 come è stato accertato con certificato redatto in data 23 maggio 2025, e quindi in tempo utile;

PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la penale di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto;

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore;

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio all'appaltatore che risultano allegati agli atti;

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia;

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice;

SUBAPPALTI

Non sono stati richiesti dall'impresa appaltatrice subappalti;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori), in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori;

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale è stato redatto in data 26 maggio 2025 ed ammonta complessivamente a netti € 12.950,00;

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di	€	12.950,00
---	---	-----------

Sono stati dedotti l'acconto corrisposto con:

Certificato di pagamento n. 1 in data 26 maggio 2025	€	12.950,00
--	---	-----------

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa	€	0,00
--	---	------

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati	€ 12.950,00
--	-------------

Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti	<u>€ 12.950,00</u>
--	--------------------

Spesa	€ -----
-------	---------

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l'ing. Matteo Manenti e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori sono stati diretti dall'ing. Matteo Manenti dipendente della società SEVAT Srl;

INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brescia mediante polizza assicurativa n. 20257111/79 con decorrenza a carattere continuativo;

ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto alla richiesta dei DURC (relativi all'appaltatore e ai subappaltatori), alle scadenze previste dalla normativa.

Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti;

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti dall'allegato II.14 art. 16 del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Prudente dipendente della società SEVAT Srl;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI

Il piano di manutenzione dell'opera, redatto dal progettista arch. Fabrizio Veronesi sopra richiamato, è allegato agli atti.

Il fascicolo informazioni è stato adeguato a fine lavori dal coordinatore per l'esecuzione, sulla base degli elaborati forniti dall'appaltatore ed è conservato presso l'ufficio Lavori Pubblici;

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 51 del capitolato speciale di appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

VISITA

Alla visita, tenuta in data 26 maggio 2025, sono intervenuti:

- Il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Prudente;
- Il Responsabile Unico del Progetto geom. Giuseppe Prudente;
- Il sig. Manuel Mensi Responsabile Tecnico dell'impresa;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

CONSIDERATO CHE

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MMT s.r.l. con sede in Località Aiale, n. 53 a Pezzaze (BS) in base al contratto in data 24 marzo 2025 sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di	€	12.950,00
Sono stati dedotti l'acconto corrisposto con:		
Certificato di pagamento n. 1 in data 26 maggio 2025	€	<u>12.950,00</u>
resta quindi il credito netto dell'impresa	€	0,00

(diconsì zero/00€)

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Gardone Val Trompia, lì 26 maggio 2025

Il direttore dei lavori
Geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
Geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 244 DEL 09/10/2025.
documento firmato digitalmente da Giuseppe Prudente, MANUEL MENSI, Marcheno, 15/10/2025.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1**

(art. 23 comma 1 D.M. 49/2018)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l., con sede in Pezzaze (BS) in Località Aiale n. 53, P.IVA e C.F. n. 03995360983;
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **11 (undici)** del mese di **aprile**, il sottoscritto geom. Giuseppe Prudente in qualità di direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- che con verbale in data 24 marzo 2025 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che a causa delle avverse condizione meteorologiche al fine di garantire la sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni;

DISPONE

all'Impresa MMT s.r.l. di sospendere, a partire da oggi, i lavori di "realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno lotto 1/a opere esterne" fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della più ampia accettazione.

Il direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa